

### 貯水槽施設検査票

建物名称			新設 改造
所在地			布設番号 (7ケタ表記) 第 号
建物規模	地上 階	地下 階	指定給水装置工事事業者
受水槽	設置場所	材質 有効容量	
申請者	住所		給水装置工事主任技術者
	氏名		

検査事項	項目	審査	検査	特記事項
吐水口空間	吐水口空間が適切に確保されているか			
水槽周辺の状態	点検空間の確保 (上部 1m, 周辺 60cm)			
	水槽上部に汚水管等ないか			
	水槽周辺の清潔さ			
	漏水や亀裂はないか			
水槽外部の状態	水槽に隙間等ないか			
	電極部や揚水管等の固定状況はよいか			
水槽内部の状態	給水管以外の管が接続されていないか			
マンホールの状態	施錠の状況はよいか			
	立上げ状況はどうか(10cm 以上)			
	防水密閉性はどうか			
オーバーフロー管の状態	排水口空間が確保されているか			
	管端部の形状は下向きか			
	防虫網の取付け状況は良いか			
通気管の状態	防虫網の取付け状況は良いか			
	管端部の形状は下向きか			
	通気笠は容易に外れないか			
水抜管の状態	排水口空間が確保されているか			

	審査	検査