

「萬代橋周辺地区都市再生整備計画事業」の概要

計画の概要		計画の成果目標と定量的指標の定義及び算出方法					
		成果目標	定量的指標の定義及び算出式	当初現況値	目標値	実績値	評価
◎計画の期間 平成25年度～ 29年度	①萬代橋の歩行者・ 自転車通行量	まちなかと信濃川、みな とを結びつけ、回遊性の 高い歩行空間を創る。	萬代橋を通行する歩行者・自転車の1日当 たりの通行量 道路交通センサスの日交通量（人・台/日） を使用	7,542人・台/日 （H22年度）	7,542人・台/日 （H29年度）	9,359人・台/日 （H27年度）	◎達成 ※H29は新潟国道事務所の 調査値を参考とする ※フォローアップ調査として H30.12に調査予定
◎計画の目標 都心軸と自然軸 が交差する「萬代 橋」周辺ならではの 魅力を活かした “まちなか空間” の創出	②道路空間を活用し た事業活動	萬代橋周辺の公共空間を 活用し、新たなにぎわい 空間を創る。	万代シティ道路区域や萬代橋東西橋詰広場 における年間イベント開催数	4回/年 （H23年度）	10回/年 （H29年度）	13回/年 （H28年度）	◎達成 ※H29は現在調査中 ※フォローアップ調査として H31.3に調査予定
◎総事業費 ：約14億円	③やすらぎ堤及び港 湾緑地等の利用稼 働率	信濃川が育む良好な景観 と解放感のある水辺空間 を創る。	やすらぎ堤におけるイベント開催数 イベント等の使用日数/365日	34%/年 （H23年度） 124日/365日	50%/年 （H29年度）	58%/年 （H28年度） 211日/365日	◎達成 ※H29は現在調査中 ※フォローアップ調査として H30.12に調査予定

地域生活基盤施設：にぎわい広場

